

# 监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 01 日

天 气：阴

星期：四

气 温：19/9℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                            |                                                                                     |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 南侧鱼塘 4#逆变器-11#逆变器并网发电，监理人员全程跟踪旁站，逆变器运行正常；<br>2. 审批施工单位报验的检验批资料。                  |                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                 |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                | 1. 南侧鱼塘逆变器并网送电，施工人员 2 名；<br>2. 西侧鱼塘光伏组件安装，施工人员 4 名；<br>3. 东侧鱼塘光伏支架安装、光伏组件安装、电缆桥架安装、直流电缆敷设，<br>施工人员 20 名；<br>4. 西侧鱼塘光伏支架连接杆及等电位连接线安装，施工人员 4 名。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                     |                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                     |                                                            |
| 记录人：                       |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                     |