

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 04 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：23/13℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，西侧鱼塘内防雷接地焊口不合格，已经要求施工人员进行整改； 2. 审批施工单位报验的检验批资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 东侧鱼塘内安装光伏组件，安装支架拉杆，安装电缆桥架，敷设直流电 缆，施工人员 20 名； 2. 西侧鱼塘内安装光伏组件，防雷接地环网焊接，施工人员 6 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 