

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 07 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：22/13℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，西侧鱼塘内安装的等电位连接线不符合设计要求； 2. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 南侧鱼塘内消缺整改，焊接支架横担，施工人员 16 名； 2. 西侧鱼塘内安装支架拉杆，施工人员 4 名； 3. 东侧鱼塘内直流电缆敷设、交流电缆终端头制作安装，施工人员 5 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	