

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 10 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：22/12℃

监 理 工 作 情 况	1. 施工现场巡视检查，要求施工人员把焊口的飞溅及焊渣清理干净后再刷防腐漆； 2. 审批施工单位报验的检验批资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	光伏区 B 地块鱼塘内焊接支架横担，焊口刷防腐漆，更换组件间的等电位 连接线，施工人员 10 名。
其 他 事 项	下午 5:10 南侧鱼塘西侧荒地出现明火，距离光伏组件仅 50 米左右距离，施工人员和 项目部管理人员及时扑灭，要求施工单位近期内对光伏区 B 地块四周的荒草进行清理， 排除安全隐患。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 