

# 监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 14 日

天 气：晴

星期：三

气 温：36/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                            |                                                                                                        |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区 B 区进场道路施工现场巡视检查，要求施工人员安装鱼塘北侧的临时围栏；<br>2. 编写电气专业监理实施细则一份；<br>3. 审批施工单位报验的道路施工方案，要求施工单位严格按照此方案实施。 |                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                    |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                   | 1. 光伏区 B 区进场道路停工整改一天，报验道路施工方案；<br>2. 资料员 1 名编写前期施工资料；<br>3. 施工人员 5 名，项目经理 1 名，项目负责人 1 名，安全员 1 名。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                        |                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                        | 贲振军                                                                                              |
| 记录人：贲振军                    |                                                                                                        | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰                                                                         |