

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 21 日

星期：三

天 气：多 云

气 温：36/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，要求施工单位加快进场道路的施工速度，及时报验开工资料； 2. 熟悉 PDF 版施工图纸、前期监理资料上传至监理云系统。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区进场道路施工，鱼塘道路两侧安装木桩，回填碎石，200 型挖掘机 1 台，75 型挖掘机 1 台，自卸车 6 辆，施工人员 5 名； 2. 项目经理 1 名，项目负责人 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰