

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 23 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：33/24℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，打桩机设备到场卸货，监理人员全程跟踪安全旁站； 2. 参加设计单位主持的线上图纸会审及设计交底； 3. 审批两份施工单位报验的资料，特殊工种报审表已确认签字盖章、计量器具报审表与实际不符，重新报验。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区进场道路转弯处回填土方、碾压、夯实，70 型挖掘机 1 台，自卸车 4 辆，施工人员 4 名； 2. 光伏区 B 区打桩设备进场卸货、组装，25 吨汽车吊 1 辆、13.75 米挂车 3 辆，施工人员 7 名； 3. 项目经理 1 名，项目负责人 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰