

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 27 日

天 气：晴

星期：二

气 温：34/23℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查； 2. 主持召开第三次监理例会； 3. 编写会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区清理鱼塘内的支架及设备，60 型挖掘机 1 辆，施工人员 5 名； 2. 项目经理 1 名、项目负责人 1 名，项目总工 1 名。
其 他 事 项	由于桩基第三方检测单位未到场，打桩人员休息一天。	
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军	
记 录 人： 贲振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	