

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 29 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：34/23℃

监 理 工 作 情 况	1. 桩基单桩竖向抗压承载力检测，符合设计要求监理人员全程跟踪旁站； 2. 编写质量旁站监理记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	无人施工
其 他 事 项	由于桩基第三方检测单位未到场，打桩人员休息一天。	
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰