

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 1 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：34/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头电动工具除锈完成 150 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 78 根 702 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名； 3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 4 名，管理人员 1 名，发电机 2 台，角磨机 4 台； 4. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 78 根 702 米，累计到场 4883 根 44355 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 王洪连 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	