

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 10 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 27/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 7#方阵桩基抗压、抗拔、水平承载力检测，监理工程师全程跟踪旁站，检测结果符合设计要求； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 106 根 954 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 9#方阵南侧田埂清表作业，60 型挖机 1 台； 3. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 6 名； 4. 光伏区 D 地块 10#方阵桩头除锈，施工人员 2 名，管理人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台； 5. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 106 根 954 米，累计到场 5303 根 48135 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 6 名。(张小栋 王洪连 严文超 朱博文 郭海林 赵少明)
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贵瑞军
记录人：贵瑞军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	