

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 13 日

天 气:多 云

星期：五

气 温：29/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块和光伏区 B 地块施工现场巡视检查，管桩桩头除锈验收合格，同意管桩桩头刷环氧富锌底漆； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 112 根 1008 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 D 地块补桩作业，施工人员 3 名，补桩设备 1 台； 3. 光伏区 1#-3#方阵西侧田埂清表作业，施工员 1 名，75 型挖机 1 台； 4. 光伏区 B 地块清理杂草，更换光伏支架螺栓消缺整改，施工人员 6 名； 5. 光伏区 D 地块桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名，监护人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台； 6. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 112 根 1008 米，累计到场 5714 根 51883 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 汪武王洪连 严文超 朱博文 郭海林 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 