

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 19 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气: 阴

气 温: 25/21℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 11#方阵管桩桩头除锈验收合格，同意进行下一道工序； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 142 根 1278 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 5#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 10#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩设备 1 台； 3. 光伏区 B 地块修复四周围栏，拆除旧浮船，组装新浮船，施工人员 10 名； 4. 光伏区 11#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名，监护人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台； 5. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 142 根 1278 米，累计到场 6374 根 57849 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 6. 施工项目部管理人员 7 名。（章俊 汪武 高沛 王洪连 严文超 朱博文 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 