

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 2 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 33/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 9#10#方阵 PHC 管桩桩头电动工具除锈完成 205 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆； 2. 下发监理工作联系单 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 7#方阵打桩作业完成 45 根，累计完成桩基 4806 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，装卸管桩人员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名； 3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 4 名，管理人员 1 名，发电机 2 台，角磨机 4 台； 4. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 王洪连 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 