

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 21 日  
星期：六  
项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阴  
气 温：24/19℃

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区 D 地块 10#方阵管桩桩头除锈验收合格，同意进行下一道工序；<br>2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 139 根 1251 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份；<br>4. 下发监理工作联系单 1 份。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | 浙江阳明电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                       | 1. 光伏区 5#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；<br>2. 光伏区 9#方阵补桩作业，施工人员 2 名，补桩设备 1 台；<br>3. 光伏区 B 地块清除围栏外侧杂草，转运脚手架和模板，光伏区 D 地块搭设浮船，4 艘浮船吊到鱼塘内，25 吨吊车 1 辆，货车 1 辆，施工人员 10 名；<br>4. 光伏区 10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名，监护人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台；<br>5. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 139 根 1251 米，累计到场 6631 根 60162 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；<br>6. 施工项目部管理人员 4 名。（王洪连 严文超 朱博文 赵少明 ） |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                    | 贲振军    王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 记录人：                       |                                                                                                                                 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                                     |