

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 22 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 27/19℃

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | <div>1. 监理工程师实测光伏区 D 地块 10#方阵管桩桩头防腐层厚度，测量结果不合格，已经要求施工人员进行整改；</div> <div>2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 137 根 1158 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</div> <div>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                                                   | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                                                                                      | <div>1. 光伏区 5#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；</div> <div>2. 光伏区 7#方阵补桩作业，施工人员 2 名，补桩设备 1 台；</div> <div>3. 光伏区 B 地块清除围栏外侧杂草，转运脚手架和模板，光伏区 D 地块搭<br/>设浮船，货车 1 辆，施工人员 10 名；</div> <div>4. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 137 根 1158 米，累计到场 6631 根 61320<br/>米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；</div> <div>5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 严文超 高沛 朱博文 赵少<br/>明 ）</div> |
| 其<br>他<br>事<br>项                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                           | 贲振军    王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人：  |                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                 |