

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 23 日

天 气：多 云

星期：一

气 温：28/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，审批 4 份施工单位报验的资料； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 144 根 1296 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 5#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 10#箱逆变一体机基础打桩作业，施工人员 2 名，打桩机 1 台； 3. 光伏区 B 地块清除围栏外侧杂草，转运脚手架钢管及油桶，光伏区 D 地块搭设浮船，货车 1 辆，施工人员 10 名； 4. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 144 根 1296 米，累计到场 6912 根 62616 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 王洪连 严文超 高 沛 朱博文 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	