

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 27 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 28/23℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 5#方阵桩基承载力检测，监理工程师全程跟踪质量旁站，检测结果符合设计要求； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 88 根 792 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、桩基承载力检测旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 B 地块清除围栏外侧杂草，修复围栏，光伏区 D 地块搭设浮船，4 艘浮船吊装下水，累计完成 12 艘浮船，小货车 1 辆，25 吨吊车 1 辆，施工人员 9 名； 3. 管桩桩头防腐作业，施工人员 2 名，监护人员 1 名； 4. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 88 根 792 米，累计到场 7232 根 65496 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 章俊 高沛 王洪连 严文超 朱博文 赵少明 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 