

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 3 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 33/25℃

|          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <div>1. 光伏区 D 地块 9#10#方阵 PHC 管桩桩头电动工具除锈完成 225 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆；</div> <div>2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 104 根 936 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</div> <div>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                   | 施工内容及进度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          | 浙江阳明电力建设有限公司                                                                                                                                                                                                                           | <div>1. 光伏区 7#方阵打桩作业完成 54 根，累计完成桩基 4858 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；</div> <div>2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名；</div> <div>3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 4 名，管理人员 1 名，发电机 2 台，角磨机 4 台；</div> <div>4. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 104 根 936 米，累计到场 4987 根 45291 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；</div> <div>5. 施工项目部管理人员 3 名。（张小栋 王洪连 赵少明 ）</div> |
| 其他事项     |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 记录人：     |                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                                                                 |