

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 31 日

天 气：多 云

星期：二

气 温：28/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 光伏区施工现场巡视检查，审批 2 份施工单位报验的资料；</p> <p>2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 55 根 495 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份；</p> <p>4. 太阳能光伏支架及配件到场 6 车，监理工程师全程跟踪验货，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用，编写设备材料开箱检查记录 4 份。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；</p> <p>2. 太阳能光伏支架及配件到场卸货，施工人员 9 名，3.5 吨叉车 1 辆；</p> <p>3. 管桩桩头除锈刷环氧富锌底漆，发电机 1 台，角磨机 2 台，施工人员 2 名，监护人员 1 名；</p> <p>4. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 55 根 495 米，累计到场 7571 根 68547 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名；</p> <p>5. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 高沛 汪武 王洪连 严文超 朱博文 赵少明）</p>
其 他 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	贲振军 王洪伟	
记 录 人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	