

# 监 理 日 志


日期：2023 年 10 月 4 日

天 气:多 云

星期：三

气 温：33/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区 D 地块 9#10#方阵 PHC 管桩桩头电动工具除锈完成 217 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆；<br>2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 78 根 702 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                                    | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                                                       | 1. 光伏区 5#方阵打桩作业完成 64 根，累计完成桩基 4922 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；<br>2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 5 名；<br>3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 4 名，管理人员 1 名，发电机 2 台，角磨机 4 台；<br>4. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 78 根 702 米，累计到场 5065 根 45993 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；<br>5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 赵少明 严文超） |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |
| 记录人：                       |                                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                                                                                                        |