

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 5 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 35/24℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 D 地块 9#10#方阵 PHC 管桩桩头电动工具除锈完成 229 根，经监理工程师验收合格，同意刷环氧富锌底漆； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 80 根 720 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 5#方阵打桩作业完成 48 根，累计完成桩基 4970 根，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 6 名； 3. 光伏区 D 地块 9#10#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 4 名，管理人员 1 名，发电机 2 台，角磨机 4 台； 4. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 80 根 720 米，累计到场 5145 根 46713 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名； 5. 施工项目部管理人员 4 名。（张小栋 王洪连 赵少明 严文超）
其 他 事 项	S9-100kVA--10kV 国泰#2 专用台变迁移到鱼塘田埂入口处，电力公司施工人员 3 名；	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 