

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 7 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨
气 温: 26/22℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，台风蓝色预警天气，要求施工单位把打桩设备及运桩船靠岸固定； 2. 要求施工单位报验光伏区 D 地块支架及组件安装的施工方案； 3. 光伏区 D 地块 7#方阵桩基承载力委托单 3 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 D 地块 8#方阵与 9#方阵之间的田埂清表作业，拆除彩钢瓦临建房 1 间，施工员 1 名，安全员 1 名，60 型挖机 1 台； 2. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项	台风蓝色预警天气其他区域未施工。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 