

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 8 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：中雨转大雨

气 温：25/21℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查； 2. 审批施工单位报验的施工方案 4 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 9#方阵东侧田埂清表作业，施工员 1 名，安全员 1 名，60 型挖机 1 台； 2. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 朱博文 赵少明 严文超）
其 他 事 项	大雨天气 其他区域未施工。	
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 