

监 理 日 志


日期：2023 年 10 月 9 日

天 气：阴转中雨

星期：一

气 温：26/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 52 根 468 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>2. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份；</p> <p>3. 下发监理工作联系单 1 份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 5#7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；</p> <p>2. 光伏区 11#方阵南侧田埂清表作业，60 型挖机 1 台；</p> <p>3. 光伏区 B 地块清理杂草，作业人员 6 名；</p> <p>4. 光伏区 D 地块 10#方阵桩头除锈，施工人员 2 名，管理人员 2 名，发电机 1 台，角磨机 1 台；</p> <p>5. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 52 根 468 米，累计到场 5197 根 47181 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；</p> <p>6. 施工项目部管理人员 5 名。（张小栋 王洪连 严文超 朱博文 赵少明）</p>
其他事项	15:30 开始下中到大雨，持续到 16:25。	
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	