

# 监 理 日 志


日期：2023 年 11 月 01 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：30/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场巡视检查，审批 2 份施工单位报验的资料； 2. 主持召开监理周例会，要求施工单位加快光伏区的施工进度； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 84 根 756 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 管桩桩头除锈刷环氧富锌底漆，发电机 1 台，角磨机 2 台，施工人员 2 名，监护人员 1 名； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 84 根 756 米，累计到场 7655 根 69303 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 4. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 高沛 汪武 王洪连 严文超 朱博文 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	