

# 监 理 日 志


日期：2023 年 11 月 12 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：24/16℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏组件到场验货，外包装完好，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 56 根 504 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 11#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏支架和组件安装，施工人员 24 名，安全员 1 名； 4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 5. 桩头除锈刷底漆，施工人员 2 名； 6. 组件到场 2 车卸货，累计到场 10 车 7260 片，施工人员 2 名，叉车 1 辆； 7. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 56 根 504 米，累计到场 8554 根 77394 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 8. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 高沛 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 