

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 16 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 22/13℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查； 2. 光伏组件到场验货，外包装完好，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份，监理周报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 1#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 5#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏组件安装，施工人员 24 名，安全员 1 名； 4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 5. 桩头除锈刷底漆，施工人员 2 名； 6. 组件到场 2 车卸货，累计到场 17 车 12342 片，施工人员 2 名，叉车 1 辆； 7. 升压站地块西侧挡土墙水泥搅拌桩定位放线、打桩作业，施工人员 3 名，安全员 1 名，打桩机 1 台，发电机 1 台； 8. 升压站水泥搅拌桩试桩完成，施工人员 3 名，打桩设备 1 台； 9. 施工项目部管理人员 9 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 