

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 21 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：多 云

气 温：25/14℃

监 理 工 作 情 况	1. 参加首次质量监督检查总结会议； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 82 根 738 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 2#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 7#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏支架和组件安装，施工人员 24 名，安全员 1 名； 4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 5. 桩头除锈刷底漆，施工人员 2 名； 6. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 82 根 738 米累计到场 9322 根 84307 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 10 名。（张小栋 章俊 汪武 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 罗闰 高沛）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	