

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 27 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：28/15℃

监理工作情况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查，升压站水泥土搅拌桩试验 1#桩抗压静载试验，监理人员跟踪旁站； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 54 根 486 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 2#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，7#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 2. 光伏支架和组件安装，施工人员 35 名，安全员 1 名； 3. 光伏区低压电气施工和防雷接地焊接，施工人员 6 名； 4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 5. 光伏区桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名； 6. 预应力高强混凝土管桩到场 2 车 54 根 486 米累计到场 9934 根 89815 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 7. 升压站地块北侧道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台； 8. 升压站水泥土搅拌桩试验 1#桩抗压静载试验，试验人员 1 名，检测设备 1 套，质检员 1 名； 9. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 ）
其他事项		
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 