

监理日志

日期：2023年11月28日

天气：多云

星期：二

气温：28/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	<p>1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查，升压站水泥土搅拌桩试验 1#桩抗压静载试验，监理人员跟踪旁站；</p> <p>2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 140 根 1260 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；</p> <p>3. 电缆桥架支架到场 1 车，经查验漆膜厚度及规格型号符合设计要求，出厂合格证齐全有效，同意进场使用；</p> <p>4. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	<p>1. 光伏区 2#4#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，7#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台；</p> <p>2. 光伏支架和组件安装，施工人员 32 名，安全员 1 名；</p> <p>3. 光伏区低压电气施工和防雷接地焊接，施工人员 6 名；</p> <p>4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台；</p> <p>5. 光伏区桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名；</p> <p>6. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 140 根 1260 米，累计到场 10074 根 91075 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名；</p> <p>7. 升压站地块北侧道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台；</p> <p>8. 升压站水泥土搅拌桩试验 1#桩抗压静载试验，试验人员 1 名，检测设备 1 套，质检员 1 名；</p> <p>9. 电缆桥架支架到场卸货，叉车 1 辆，施工人员 2 名；</p> <p>10. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 章俊 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明）</p>
其他事项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	