

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 03 日

天 气:多 云

星期：五

气 温：28/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区施工现场巡视检查，光伏支架到场验货，漆膜厚度及规格型号符合设计要求；<br>2. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 81 根 729 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>3. 编写设备材料开箱检查记录 3 份、平行检查记录 2 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                            | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                               | 1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；<br>2. 光伏区 10#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台；<br>3. 光伏支架安装散料，施工人员 22 名，3.5 吨叉车 1 辆；<br>4. 桩头除锈刷底漆，施工人员 3 名，角磨机 2 台，发电机 1 台；<br>5. 光伏支架到场 2 车，卸车人员 2 名，安全员 1 名，3.5 吨叉车 1 辆；<br>6. 预应力高强混凝土管桩到场 3 车 81 根 729 米，累计到场 7822 根 70806 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名；<br>7. 施工项目部管理人员 8 名。（张小栋 高沛 汪武 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 ） |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                    | 贲振军 王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 记录人：贲振军                    |                                                                                                                                                                                    | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |