

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 06 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多云

气 温: 31/20℃

监理工作情况	1. 光伏区施工现场巡视检查，要求施工单位对现场进行洒水降尘； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 110 根 990 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 3#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘； 2. 光伏区 10#11#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩机 1 台； 3. 光伏支架安装，施工人员 24 名，安全员 1 名； 4. 桩头除锈刷底漆，施工人员 3 名，角磨机 2 台，发电机 1 台； 5. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 6. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车 110 根 990 米，累计到场 8067 根 73011 米，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 10 名。（张小栋 章俊 高沛 汪武 王洪连 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 罗闰）
其他事项		
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 