

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 02 日

天 气：多 云

星期：六

气 温：27/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和施工现场巡视检查； 2. 光伏支架及配件到场 1 车，预应力高强混凝土管桩到场 1 车，经监理工程师查验，外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 4#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，5#方阵补桩作业，T11 箱逆变一体机桩基打桩作业，施工人员 6 名，补桩机 2 台； 2. 光伏支架和组件安装，施工人员 35 名，安全员 1 名； 3. 光伏区安装电缆桥架和防雷接地焊接，施工人员 6 名； 4. 机械转运管桩，施工人员 1 名，60 型轮式挖机 1 台； 5. 光伏区桩头刷面漆，施工人员 2 名； 6. 光伏支架和复检到场 1 车，预应力高强混凝土管桩到场 1 车，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 7. 升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台； 8. 升压站水泥土搅拌桩试验 1#试验桩钻芯取样，试验人员 1 名，检测设备 1 套，质检员 1 名； 9. 施工项目部管理人员 7 名。（张小栋 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明）
其 他 事 项	材料进场道路被鱼塘净化池的施工单位挖空压垮，导致运送管桩的车辆无法进入，4#方阵打桩作业暂停。	
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 