

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 09 日

星期：六

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 28/19℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏组件到场 3 车 66 箱 2178 片，监理人员全程跟踪安全旁站； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车，经监理工程师查验，外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 2 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 2#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，3#方阵补桩作业，施工人员 6 名，补桩机 1 台； 2. 光伏支架和组件安装，施工人员 40 名，安全员 1 名； 3. 光伏区安装电缆桥架和防雷接地焊接，施工人员 7 名； 4. 升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台； 5. 光伏组件到场 3 车 66 箱 2178 片卸货，施工人员 2 名，叉车 1 辆； 6. 预应力高强混凝土管桩到场 4 车，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名； 7. 施工项目部管理人员 8 名。（章俊 汪武 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 ）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王洪伟	