

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 13 日

星期：三

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：晴

气 温：26/18℃

|                            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 光伏区施工现场和升压站施工现场巡视检查；<br>2. T9T10T11 箱逆变一体机钢平台吊装作业，监理人员全程跟踪安全旁站；<br>3. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车，经监理工程师查验，外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                                         | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                                                                                                                                            | 1. 光伏区 6#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，<br>2. 光伏区 3#方阵补桩作业，施工人员 6 名，补桩机 1 台；<br>3. T9T10T11 箱逆变一体机钢平台吊装作业，施工人员 4 名，自卸吊 1 辆，50 吨吊车 1 辆；<br>4. 光伏区支架和组件安装，施工人员 42 名，安全员 1 名，转运组件和支架，叉车 1 辆；<br>5. 光伏区安装电缆桥架和防雷接地焊接，施工人员 8 名；<br>6. 升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台；<br>7. 升压站西侧挡土墙基础模板安装，施工人员 5 名；<br>8. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车，20 吨吊车 1 辆，施工员 1 名；<br>9. 施工项目部管理人员 8 名。（章俊 汪武 王洪连 高沛 郭海林 严文超 朱博文 赵少明 ） |
| 其<br>他<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                 | 贾振军 王洪伟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 记录人：                       |                                                                                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |