

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 15 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：小雨转多云

气 温：27/14℃

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区施工现场和升压站施工现场巡视检查； 2. 整理监理资料，逐条闭环首次监检意见书关于监理单位的整改项。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 6#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘， 2. 光伏区 3#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 3. 光伏区防雷接地焊接、汇流箱安装、直流电缆敷设，施工人员 9 名； 4. 升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台； 5. 升压站西侧挡土墙基础模板加固，施工人员 4 名； 6. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 郭海林 朱博文 赵少明 罗闰 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		责振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 