

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 18 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 21/14℃

监理工作情况	1. 光伏区施工现场和升压站施工现场巡视检查； 2. 光伏组件到场 1 车累计到场 47 车 1034 箱 34122 片 22.520520 兆瓦，经监理人员检查外包装完好，产品合格证及出厂证明文件齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车，监理人员检验外观完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，全程现场安全旁站； 4. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份； 5. 升压站西侧挡土墙基础砼浇筑 130m³，监理工程师全程跟踪质量旁站。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 6#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 1#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 3. 光伏区安装电缆桥架、直流电缆敷设，施工人员 9 名； 4. 升压站地块道路水泥土搅拌桩打桩作业，施工人员 3 名，打桩设备 1 台，发电机 1 台； 5. 升压站西侧挡土墙砼浇筑完成 130m³，施工人员 7 名，泵车 1 辆； 6. 光伏区管桩桩头除锈刷底漆，施工人员 2 名； 7. 光伏组件到场 1 车 22 箱片 2874960W 卸货，3.5 吨叉车 1 辆； 8. 光伏区安装支架和组件，施工人员 40 名，安全员 1 名； 9. 光伏区机械倒运组件和支架，施工人员 4 名，3.5 吨叉车 1 辆； 10. 施工项目部管理人员 5 名。（王洪连 郭海林 朱博文 赵少明 罗闰 ）
其他事项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 