

# 监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 24 日

天 气：多 云

星期：日

气 温：18/7℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区和升压站施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 6 车，监理人员检验外观完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，全程现场安全旁站； 3. 光伏组件到场 6 车，监理人员检验外包装完好，出厂合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 2 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 2 份、安全监理旁站记录 2 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 光伏区 4#方阵打桩作业，施工人员 4 名，安全员 1 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘，20 吨吊车 1 辆； 2. 光伏区 2#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 3. 光伏区安装电缆桥架、直流电缆敷设，防雷接地焊接，施工人员 9 名； 4. 光伏区安装支架和组件，施工人员 40 名； 5. 光伏区倒运支架和组件，施工人员 4 名，3.5 吨叉车 1 辆； 6. 光伏区管桩桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 3 名； 7. 升压站西侧挡土墙 50-90 米段模板拆除南侧安装模板，施工人员 5 名； 8. 管桩到场 6 车卸货，光伏组件到场 6 车，施工人员 2 名，20 吨吊车 1 辆，3.5 吨叉车 1 辆； 9. 施工项目部管理人员 10 名。（张小栋 章俊 汪武 严文超 刘高洪王洪连 郭海林 朱博文 赵少明 罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员	贲振军 王洪伟	
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	