

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 28 日

星期：四

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云
气 温: 23/13℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查； 2. 主持召开监理例会，要求施工单位加快施工速度； 3. 编写监理会议纪要 1 份，监理周报 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 2#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 2. 光伏区 10#方阵敷设 2x300 交流电缆，施工人员 9 名； 3. 光伏区安装支架和组件，施工人员 40 名； 4. 光伏区倒运支架和组件，施工人员 4 名，3.5 吨叉车 2 辆，板车 1 辆； 5. 光伏区管桩桩头刷面漆，施工人员 3 名； 6. 升压站西南侧挡土墙（5 米+20 米）x2.45 米段安装模板，施工人员 3 名； 7. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 严文超刘高洪王洪连 朱博文罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贾振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	