

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 29 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 25/15℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 1 车 13 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 2#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 2. 光伏区 10#11#方阵敷设 2x300 交流电缆，施工人员 9 名； 3. 光伏区安装支架和组件，施工人员 32 名； 4. 光伏区倒运支架和组件，施工人员 4 名，3.5 吨叉车 2 辆，板车 1 辆； 5. 光伏区管桩桩头刷面漆，施工人员 3 名； 6. 升压站西南侧挡土墙（5 米+20 米）x2.45 米段安装模板，施工人员 3 名； 7. 升压站西侧挡土墙内侧土方回填，200 型挖机 1 辆； 8. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 严文超刘高洪王洪连 朱博文罗闰）	
其 他 事 项			
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟	
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	