

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 31 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 28/14℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站和光伏区施工现场巡视检查； 2. 预应力高强混凝土管桩到场 5 车 130 根，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用； 3. 光伏支架、辅材及配件到场 3 车，监理人员全程验货，安全旁站卸车，规格型号符合设计要求同意进场使用； 4. 编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理月报 1 份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 4#方阵补桩作业，施工人员 5 名，补桩机 1 台； 2. 光伏区 8#方阵打桩作业，施工人员 4 名，20 吨吊车 1 辆； 3. 光伏区安装电缆桥架、制作电缆终端头，施工人员 9 名； 4. 光伏区安装组件，施工人员 16 名，光伏支架拉筋安装施工人员 7 名； 5. 光伏区倒运组件，施工人员 4 名，3.5 吨叉车 2 辆； 6. 光伏支架到场 3 车卸货，25 吨吊车 1 辆，施工人员 6 名； 7. 光伏区管桩桩头刷面漆，施工人员 3 名； 8. 升压站西南侧挡土墙（5 米+20 米）x2.4 米拆除模板，施工人员 4 名； 9. 升压站北侧水泥土搅拌桩施工作业，施工人员 2 名，打桩设备 1 套； 10. 施工项目部管理人员 6 名。（张小栋 严文超刘高洪王洪连 朱博文罗闰）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军 王洪伟
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 