

监 理 日 志


日期：2023 年 5 月 26 日

天 气：多 云

星期：五

气 温：32/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站回填水泥块铺路作业，监理人员现场巡视记录回填水泥块数量，共计 28 车，10 吨/车，铺设 2mx4mx20mm 钢板 15 块； 2. 参加升压站土建图纸设计交底及答疑； 3. 主持召开监理例会，编写会议纪要。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 升压站回填水泥块铺路作业，200 型挖机 1 台，自卸车 3 辆，3 寸水泵 1 台，施工人员 2 名； 2. 建设单位 3 名管理人员：（韩煜 叶聪 鲍炜） 3. 施工单位 6 名管理人员。（汪武 章俊 张晓栋 严文超 王洪连 朱博文）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	