

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 18 日

天 气:阵 雨

星期：日

气 温：32/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块巡视检查，确定坐标点，要求施工单位报验检测单位资质，做好桩基承载力检测的准备。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 打桩设备调试完成，施工人员 5 名，200 型挖机 1 台挖开田埂 2 处； 2. 建设单位 2 名管理人员；（韩煜 叶聪） 3. 施工单位 5 名管理人员。（张小栋 严文超 赵少明 王洪连 汪武 ）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贵瑞军
记录人：贵瑞军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	