

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 2 日

星期：五

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气：阵 雨

气 温：33/25℃

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块土方回填碾压作业，监理人员到场巡视检查，同时记录回填土到场数量，累计到场土方 199 车约 3999.9m³； 2. 要求施工单位及时报验新进场推土机及压路机的相关证书及操作人员资格证书。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 升压站地块土方回填碾压作业，自卸车 10 辆，累计回填 199 车土方，CAT200B 型挖机 1 台，D50A 型推土机 1 辆，SR26M-3 压路机 1 台，施工人员 2 名； 2. 进场道路修复作业，60 型挖机 1 辆； 3. 建设单位 1 名管理人员；（鲍炜） 4. 施工单位 3 名管理人员。（张晓栋 严文超 王洪连）
其 他 事 项	最近雷电天气较多，要求施工单位把现场集装箱和项目部板房的防雷接地安装到位。	
本日现场监理人员		贵振军
记录人：贵振军	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	