

# 监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 25 日

星期：日

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:多 云

气 温: 32/25℃

|             |                                                                                     |                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 复测设计单位出具的坐标点及高程，XN04 点高程与实际测量相差 199mm，XN09 点高程与实际测量相差 126mm，总包单位已经通知设计单位派人到场复测高程。   |                                                                                                            |
| 施 工 情 况     | 施 工 单 位                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                              |
|             | 浙江阳明电力建设有限公司                                                                        | 复测坐标点及高程，调试打桩设备的 GPS 系统，施工人员 6 名，管理人员 5 名。                                                                 |
| 其 他 事 项     |                                                                                     |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员    |                                                                                     |                         |
| 记录人：        |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |