

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 26 日

星期：一

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨

气 温: 32/25℃

监 理 工 作 情 况	与测量单位一起对光伏区的坐标点高程进行复测，结果为：XN04 点高程与原数据相差 164mm，XN05 点高程与原数据相差 62mm，XN06 点高程与原数据相差 202mm，XN07 点与原数据复测相差 162mm，XN08 点与原数据复测相差 123mm，XN09 点与原数据复测相差 86mm，已经要求总包单位联系设计单位尽快复核高程数据，提供准确的光伏区高程数据。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	测量单位复测光伏区坐标点高程，调试打桩设备的 GPS 系统，测量人员 2 名，管理人员 5 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 