

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 29 日

天 气：多 云

星期：四

气 温：32/27℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 D 地块施工现场巡视检查，个别打桩人员没有穿着救生衣，已经要求施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明电力建设有限公司	1. 由于设计单位更改试桩点位，打桩设备由光伏区北侧行驶到光伏区南侧鱼塘试桩点位，具备明天试桩条件； 2. 施工人员 5 名，200 型挖机 1 台； 3. 施工单位管理人员 6 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	