

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 3 日

星期：六

天 气：雷阵雨

气 温：34/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 升压站地块定位放线，监理人员全程跟踪旁站，P3 和 P4 坐标点与实际地形偏差较大，要求施工单位更换 GPS 明天重新复测； 2. 项目部板房防雷接地安装不合格，要求施工单位进行整改，接地扁钢三面满焊。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 项目部板房安装防雷接地，施工人员 2 名； 2. 升压站地块定位放线，施工人员 2 名； 3. 建设单位 1 名管理人员；（鲍炜） 4. 施工单位 4 名管理人员。（张小栋 严文超 王洪连 赵少明）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 