

# 监理日志


日期：2023年6月30日

天气：阵雨

星期：五

气温：32/26℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监理工作情况	1. 早班会对打桩人员进行安全交底； 2. 组织安全大检查对施工现场进行检查； 3. 主持召开监理例会，编写会议纪要 1 份； 4. 编写安全监理检查记录 1 份，下发监理通知单 1 份。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江阳明电力建设有限公司	光伏区 D 地块按照设计单位提供的点位进行试桩作业，共计打入 PHC300AB 型管桩 9 根，200 型挖机一台，施工人员 5 名，管理人员 6 名。
其他事项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	